

まちづくり交付金 事後評価シート  
幕山地区

平成18年12月

兵庫県佐用町

## 様式2-1 評価結果のまとめ

都道府県名	兵庫県	市町村名	佐用町	地区名	幕山
計画期間	平成16～18年度	まちづくり交付金交付期間	平成16～18年度		
モニタリング実施時期		事後評価実施時期	平成18年11月	フォローアップ実施時期	平成19年5月

1) 事業の実施状況	当初計画どおり実施した事業	地域生活基盤施設、公営住宅整備
	当初計画から変更した事業 (変更した内容)	地域創造支援事業(事業追加)
	変更した理由、目標・数値指標への影響等	まちづくり活動推進事業(事業費の変更 C= 3.0千円 C= 0.3千円):市町村合併による事業見直しのため、事業の廃止(目標・数値指標への影響あり)

2) 都市再生整備計画に記載した数値目標の達成状況	指標		単位	達成度			達成見込みの有無		効果発現要因
	指標1	指標2		モニタリング	事後評価	フォローアップ	あり	なし	総合所見
	40歳未満人口		人			-			計画時から若年世帯を特に意識し建設した住宅が受入れられ、下水道等の整備を一体的に行うことで効果がみられた。
	活動参加人数の増加		%		x	-			合併により事業本体は見直しにより廃止されたが、地区内の沿道、各所では現在も以前に配布されたチラシを利用し、花で彩っていることから、地区内公共施設の継続的な活動が活動参加意欲の風化を防いでいるとみられる。今後も地区内の自発的な活動を期待し、各施設単位で事業の継続を呼びかける。
	指標3								
	指標4								
	指標5								

3) その他の数値指標 (当初設定した数値目標以外の指標)による効果発現状況	指標		単位	従前値		数値			効果発現要因
	その他の数値指標1	その他の数値指標2		基準年度	モニタリング	事後評価	フォローアップ	総合所見	

4) 定量的に表現できない定性的な効果発現状況	
-------------------------	--

5) 実施過程の評価	評価項目	実施内容	実施状況			今後の対応方針等
	モニタリング			予定どおり実施できた		
予定していなかったが実施した						
予定したが実施しなかった・できなかった						
住民参加プロセス			予定どおり実施できた			
			予定していなかったが実施した			
			予定したが実施しなかった・できなかった			
持続的なまちづくり			予定どおり構築できた			
			予定していなかったが構築した			
			予定したが構築しなかった・できなかった			

## 様式2 - 2 まちづくり交付金の成果及び今後のまちづくり

幕山地区(兵庫県佐用町) まちづくり交付金の成果概要				
まちづくりの目標	生活基盤及び住宅の整備を図り、自然と調和した魅力ある住環境づくりを進めるとともに、地域コミュニティの活性化により住民主体のまちづくりを進める	まちづくり交付金の代表的成果	40歳未満人口 (単位:人)	45(H12) 60(H18)
			活動参加者数の増加 (単位:%)	30(H15) -%(H18) 計測不能
<p>地域生活基盤施設 幕山住宅下水道管接続工事 管延長 L=80m</p> <p>公営住宅整備事業 幕山住宅 木造2階 3棟6戸</p>  <p>公営住宅整備事業 幕山住宅 木造2階 3棟6戸</p> 	 <p>凡例 事業範囲</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>地域創造支援事業 <span style="color: red;">- - - - -</span></li> <li>まちづくり活動推進事業 <span style="color: green;">■</span></li> <li>公営住宅整備事業 <span style="color: red;">■</span></li> <li>地域創造支援事業 <span style="color: green;">■</span></li> <li>まちづくり創造支援事業 <span style="color: green;">▨</span></li> </ul>		<p>地域創造支線事業</p>  <p>まちづくり活動推進事業</p> 	
今後のまちづくりの方策 (改善策を含む)	<p>・事業実施により整備された良好なストックの活用 町営上上月住宅の建設と、周辺整備により地区内の住環境が向上した。これらを活かすため、適切な維持管理を行っていく。</p> <p>・地区内各公共施設の植栽事業の継続 各公共施設は植栽活動を継続し、訪れた方々の目に触れることで住民の自然保護意識の高揚や主体的な活動を期待する。</p>			